

CÔNG TY CP XD VÀ TM NGUYÊN THÀNH HƯNG

Địa chỉ: Số 8, ngõ 179, phố Trương Định, P. Tương Mai, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ ĐÀ

- Căn cứ theo hợp đồng số: 58/HĐ-2022-ST4/MĐ-NTH, ngày 05 tháng 03 năm 2022 giữa Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Đà và Công ty CP XD và TM Nguyên Thành Hưng
- Căn cứ vào bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng.
- Đề đảm bảo có nguồn kinh phí để triển khai thi công. Kính đề nghị Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà thanh toán giá trị hoàn thành lần 01 theo hợp đồng như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (VND) |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Giá trị hợp đồng tạm tính | 6,376,112,000 |
| 2 | Giá trị tạm ứng chưa thu hồi đến kỳ trước | 956,416,800 |
| 3 | Giá trị thanh toán đến cuối kỳ trước | - |
| 4 | Giá trị nghiệm thu hoàn thành kỳ này | 1,158,158,000 |
| 5 | Giá trị thu hồi tạm ứng kỳ này | 256,416,800 |
| 6 | Giá trị tạm giữ 5% | 57,907,900 |
| 7 | Giá trị tạm ứng chưa thu hồi đến kỳ này | 700,000,000 |
| 8 | Đề nghị thanh toán kỳ này (4-5) | <u>843,833,300</u> |

(Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi ba triệu tám trăm ba mươi ba ngàn ba trăm đồng./.)

Giá trị đề nghị thanh toán trên xin chuyển vào địa chỉ:

- Tên đơn vị hưởng thụ: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nguyên Thành Hưng
- Người đại diện: Ông – Đỗ Việt Dũng
- Số Tài khoản: 0200 5676 2222
- Tại ngân hàng:tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Thủ đô

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY CP XD VÀ TM NGUYÊN THÀNH HƯNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Việt Dũng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN ĐỒ TUYỂN ĐƯỜNG TRỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG

TÂY, TỈNH SÓC TRĂNG

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG (LẦN 1)

Tên dự án:

11

Hàng mục:

Hỗn động

Giáo án dạy

Bên giao th

PÂN
SÂU

卷之三

Thanh toán

卷之三

Cān cùr xiāc

1

Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Đà
Công ty CP XD VÀ TM NGUYỄN THÀNH HƯNG
Lần 1

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | | | | | | Thành tiền | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------|
| | | Thực hiện | | | Đơn giá thanh toán | | | Theo hợp đồng | | | Thực hiện | | |
| | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Đơn giá | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện | Ghi chú |
| 1 | Vữa không co ngót (vữa sikagourt 214-11) | m3 | 4.5300 | - | 2.2650 | 2.2650 | 19.410,660 | 87,930,290 | - | 43,965,145 | 43,965,145 | | |
| 2 | Lắp dựng cốt thép móng, DK \leq 0mm | tấn | 0.1900 | - | 0.0950 | 0.0950 | 19.061,658 | 3,621,715 | - | 1.810,858 | 1.810,858 | | |
| 3 | Lắp dựng cốt thép móng, DK > 18mm | tấn | 2.7500 | - | 1.3750 | 1.3750 | 20.760,427 | 57,091,174 | - | 28.545,587 | 28.545,587 | | |
| 4 | Lắp đặt cầu kiền thép tám đai sẵn trong bê tông, KL \leq 20kg/1 cầu kiền | tấn | 0.9900 | - | 0.4950 | 0.4950 | 25,363,730 | 25,110,093 | - | 12.555,046 | 12.555,046 | | |
| 5 | Bê tông móng, móng, trụ trên cạn, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 126.940 | - | 63.4700 | 63.4700 | 1.591,119 | 201,976,646 | - | 100,988,323 | 100,988,323 | | |
| 6 | Bê tông móng, móng, trụ trên cạn, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 63.9900 | - | 28.6050 | 28.6050 | 1.796,778 | 114,975,824 | - | 51,396,835 | 51,396,835 | | |
| 7 | Sân xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất \leq 50m3/h | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | 5.469,882 | 10,600,300 | - | 5,111,940 | 5,111,940 | | |
| 8 | Vân chuyên vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ , phạm vi \leq 4km | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | 15,087,908 | 29,239,453 | - | 14,100,574 | 14,100,574 | | |
| 9 | Vân chuyên vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ , vân chuyên 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | 7,070,533 | 13,702,265 | - | 6,607,846 | 6,607,846 | | |
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, móng, trụ, móng, móng, trụ cản trên cản bằng cản cầu, DK \leq 10mm | tấn | 0.3300 | - | 0.1650 | 0.1650 | 20.442,272 | 6,745,950 | - | 3,372,975 | 3,372,975 | | |
| 11 | Lắp dựng cốt thép móng, móng, trụ, móng, móng, trụ cản trên cản bằng cản cầu, DK \leq 18mm | tấn | 8.3700 | - | 4.1850 | 4.1850 | 21.771,823 | 182,230,159 | - | 91,115,079 | 91,115,079 | | |
| 12 | Lắp dựng cốt thép móng, móng, trụ, móng, móng, trụ cản trên cản bằng cản cầu, DK > 18mm | tấn | 5.9500 | - | 2.9750 | 2.9750 | 21.879,943 | 130,185,661 | - | 65,092,830 | 65,092,830 | | |
| 13 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng, trụ cản trên cạn | 100m2 | 2.7766 | - | 1.3883 | 1.3883 | 13,881,864 | 38,544,384 | - | 19,272,192 | 19,272,192 | | |
| 14 | Bê tông lót móng SX băng máy trộn, đổ băng thủ công, róng $>$ 250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 8.1200 | - | 4.0600 | 4.0600 | 1.062,501 | 8,627,508 | - | 4,313,754 | 4,313,754 | | |

| SRT | Hạng mục công việc | Khối lượng | | | | Đơn giá thanh toán | Thành tiền | | | | Ghi chú | | |
|-----|--|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|-----------|----|--|
| | | Thực hiện | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Lũy kế đến hết kỳ này | | Thực hiện | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| | | ĐVT | Theo hợp đồng | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 15 | Quét nhựa bi tum và dán giấy đầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | m2 | 0.5500 | - | - | - | 151.312 | 83,222 | - | - | - | - | |
| 16 | Cung cấp thép tấm | tấn | 0.0300 | - | - | - | 21.347,256 | 640,418 | - | - | - | - | |
| 17 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 0.0200 | - | - | - | 19,410,600 | 388,212 | - | - | - | - | |
| 18 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 3.6319 | - | 1.9077 | 1.9077 | 1.413,077 | 5,132,154 | - | 2,695,727 | 2,695,727 | - | |
| 19 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, đồ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.7509 | - | 0.8755 | 0.8755 | 1,064,689 | 1,864,164 | - | 932,082 | 932,082 | - | |
| 20 | Bê tông bít đáy trong khung vây trên cạn, máy bom BT tự hành, M200, đà 1x2, XMP CB40 | m3 | 57.1700 | - | - | - | 1.322,851 | 75,627,392 | - | - | - | - | |
| 21 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất ≤50m3/h | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | 5,469,882 | 3,189,674 | - | - | - | - | |
| 22 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | 15,087,908 | 8,798,272 | - | - | - | - | |
| 23 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | 7,070,533 | 4,123,068 | - | - | - | - | |
| 24 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, C25, đà 1x2, PCB40 | m3 | 34.5400 | - | - | - | 1.293,868 | 44,690,201 | - | - | - | - | |
| 25 | Lắp dựng cốt thép móng, DK ≤18mm | tấn | 3.4300 | - | - | - | 20,677,414 | 70,923,530 | - | - | - | - | |
| 26 | Lắp dựng cốt thép móng, DK >18mm | tấn | 3.0700 | - | - | - | 20,760,427 | 63,734,511 | - | - | - | - | |
| 27 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đà 1x2, PCB40 | m3 | 5.3900 | - | - | - | 1.062,501 | 5,726,880 | - | - | - | - | |
| 28 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.1744 | - | - | - | 3,604,884 | 628,692 | - | - | - | - | |
| 29 | Quét nhựa bì tum và dán bao tài 1 lớp bao tài 2 lớp nhựa | m2 | 15.8400 | - | - | - | 169,285 | 2,681,474 | - | - | - | - | |
| 30 | Đắp cáy hạt trung bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, đồ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 2.8562 | - | - | - | 31,344,971 | 89,528,133 | - | - | - | - | |
| 31 | Lát gạch xi măng (chỉ tính NC) | m2 | 258.0200 | - | - | - | 35,555 | 9,173,901 | - | - | - | - | |
| 32 | Vữa xi măng C10 (chỉ tính VL) | m3 | 0.8100 | - | - | - | 910.976 | 737,891 | - | - | - | - | |
| 33 | Bê tông lát đá, mái hšt, lanh tó, bê tông C20, đá 1x2, PCB40 - Đỗ bê tông đúc sẵn bằng thu công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 20.6500 | - | - | - | 1,353,549 | 27,950,787 | - | - | - | - | |
| 34 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm dan, thép tròn Fi ≤10mm | tấn | 1.0224 | - | - | - | 20,505,359 | 20,964,679 | - | - | - | - | |
| 35 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn gạch lát | 100m2 | 1.9714 | - | - | - | 6,414,712 | 12,645,963 | - | - | - | - | |
| 36 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đà 1x2, PCB40 | m3 | 15.4800 | - | - | - | 1,062,501 | 16,447,515 | - | - | - | - | |
| 37 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≥250cm, C20, đà 1x2, PCB40 | m3 | 4.9600 | - | - | - | 1,249,915 | 6,199,578 | - | - | - | - | |
| 38 | Ván khuôn chân khay | 100m2 | 0.3392 | - | - | - | 5,101,030 | 1,730,269 | - | - | - | - | |
| 39 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≥250cm, C10, đà 1x2, PCB40 | m3 | 1.3600 | - | - | - | 1,098,445 | 1,493,885 | - | - | - | - | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Thành tiền | | | | Ghi chú | |
|-----|---|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----|-------------|----|
| | | | Thực hiện | | Đơn giá thanh toán | Thành tiền | | Thực hiện | Lũy kế đến hết kỳ trước | | | |
| | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện hiện kỳ này | | Lũy kế đến hết kỳ này | Thực hiện kỳ này | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40 | Dáp cát công trình bằng máy dàn đất cầm tay 70kg, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.0204 | - | - | - | 25,492,111 | 520,039 | - | - | - | |
| 41 | Đóng cù tràn Fi 8-10 cm bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đát cấp I | 100m | 7,3350 | - | - | - | 1,204,292 | 8,833,482 | - | - | - | |
| 42 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đát I | 100m3 | 0.1377 | - | - | - | 1,413,077 | 194,581 | - | - | - | |
| 43 | Dáp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, độ chất Y/C K = 0,9 | 100m3 | 0.0765 | - | - | - | 795,218 | 60,834 | - | - | - | |
| 44 | Dáp đá bằng đầm đát cầm tay 70kg, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2894 | - | - | - | 2,955,292 | 855,262 | - | - | - | |
| 45 | Dáp cát công trình bằng máy dàn đất cầm tay 70kg, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2644 | - | - | - | 25,492,111 | 6,740,114 | - | - | - | |
| 48 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 2,4500 | - | - | - | 19,410,660 | 47,556,117 | - | - | - | |
| 49 | Lắp dựng cốt thép móng, DK ≤10mm | tấn | 0,1500 | - | - | - | 19,061,658 | 2,859,249 | - | - | - | |
| 50 | Lắp dựng cốt thép móng, DK >18mm | tấn | 3,2200 | - | - | - | 20,760,427 | 66,848,575 | - | - | - | |
| 51 | Lắp đặt cầu kiện thép tần đặt sẵn trong bê tông, KL ≤10kg/1 cầu kiện | tấn | 0,4100 | - | - | - | 26,016,988 | 10,666,965 | - | - | - | |
| 52 | Bê tông nén, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 65,1600 | - | - | - | 1,265,070 | 82,431,961 | - | - | - | |
| 53 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên tram trộn công suất ≤50m3/h | 100m3 | 0,6614 | - | - | - | 5,469,882 | 3,617,638 | - | - | - | |
| 54 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0,6614 | - | - | - | 15,087,908 | 9,978,750 | - | - | - | |
| 55 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoại phạm vi 4km | 100m3 | 0,6614 | - | - | - | 7,070,533 | 4,676,267 | - | - | - | |
| 56 | Lắp dựng cốt thép bê tông, DK ≤10mm | tấn | 0,0700 | - | - | - | 19,397,932 | 1,357,855 | - | - | - | |
| 57 | Lắp dựng cốt thép bê tông, DK ≤18mm | tấn | 6,2500 | - | - | - | 21,046,696 | 131,541,850 | - | - | - | |
| 58 | Bê tông lót móng SX bằng may trộn, đồ bê tông thủ công, róng >250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 18,0900 | - | - | - | 1,062,501 | 19,220,643 | - | - | - | |
| 59 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.1625 | - | - | - | 3,604,884 | 585,794 | - | - | - | |
| 60 | Gia cố nêm đất yếu rái vài địa kỹ thuật R≥=25kN/m làm móng công trình | 100m2 | 0,3000 | - | - | - | 2,769,965 | 830,990 | - | - | - | |
| 61 | Đóng cọc ống BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T hoặc búa rung 170kW, DK 400mm | 100m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | Nồi loại cọc ống bê tông cốt thép, DK 400mm nồi | 1 mồi nồi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 2,3900 | - | 2,3900 | 2,3900 | 19,410,660 | 46,391,477 | 46,391,477 | - | - | |
| 64 | Lắp dựng cốt thép móng, DK ≤10mm | tấn | 0,1300 | - | 0,1300 | 0,1300 | 19,061,658 | 2,478,016 | 2,478,016 | - | - | |
| 65 | Lắp dựng cốt thép móng, DK >18mm | tấn | 2,8100 | - | 2,8100 | 2,8100 | 20,760,427 | 58,336,800 | 58,336,800 | - | - | |
| 66 | Lắp đặt cầu kiện thép tần đặt sẵn trong bê tông, KL ≤10kg/1 cầu kiện | tấn | 0,3600 | - | 0,3600 | 0,3600 | 26,016,988 | 9,366,116 | 9,366,116 | - | - | |
| 67 | Bê tông tường - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, may bom BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 167,1000 | - | 114,1520 | 114,1520 | 1,613,923 | 269,686,533 | 269,686,533 | - | 184,232,538 | |

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | | | | Thành tiền | | | | Ghi chú | |
|-----|---|------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|--|
| | | ĐVT | Theo hợp đồng | | Thực hiện | | Đơn giá thanh toán | Theo hợp đồng | | | |
| | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Theo hợp đồng | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | |
| 68 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất ≤50m3/h | 100m3 | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 5,469,882 | 9,277,275 | - | 6,016,818 | |
| 69 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 15,087,908 | 25,590,073 | - | 16,596,555 | |
| 70 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 7,070,533 | 11,992,084 | - | 7,777,519 | |
| 71 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.3600 | - | 1.3600 | 1.3600 | 19,542,050 | 26,577,188 | - | 26,577,188 | |
| 72 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 8.2800 | - | 8.2800 | 8.2800 | 21,247,332 | 175,927,909 | - | 175,927,909 | |
| 73 | Bê tông lót móng SX bàng máy trộn, đổ bàng thủ công, rộng ≤250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 29.7100 | - | 19.1600 | 19.1600 | 1,098,445 | 32,634,801 | - | 21,046,206 | |
| 74 | Đắp cáy công trình bằng máy dàn dài cầm tay 70kg, độ chất Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.1944 | - | 0.0628 | 0.0628 | 25,418,839 | 4,941,422 | - | 1,596,557 | |
| 75 | Đóng cọc tròn D8-10cm bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cáp đắt I | 100m | 191.0700 | - | 89.3700 | 89.3700 | 1,204,292 | 230,104,072 | - | 107,627,576 | |
| 76 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường, chiều cao ≤28m | 100m2 | 4.5539 | - | 3.3700 | 3.3700 | 11,286,997 | 51,399,856 | - | 38,037,180 | |
| 77 | Đào móng bằng máy đào 0,8m3, chiều rộng móng ≤6m - Cáp đắt I | 100m3 | 4.5800 | - | 2.4275 | 2.4275 | 1,455,684 | 6,667,033 | - | 3,533,600 | |
| 78 | Đắp cáy công trình bằng máy lu bánh thép 9T, máy ui 110CV, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 4.0254 | - | - | - | 24,833,511 | 99,964,815 | - | - | |
| 79 | Gia cố nền đất yếu rải vải đia kỹ thuật R≥12kN/m làm móng công trình | 100m2 | 0.1237 | - | 0.0740 | 0.0740 | 304,629 | 37,683 | - | 22,543 | |
| 80 | Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng hố, vách ngăn | m3 | 0.0600 | - | 0.0004 | 0.0004 | 6,977,651 | 418,659 | - | 2,791 | |
| 81 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 0.0300 | - | 0.0300 | 0.0300 | 20,760,427 | 622,813 | - | 622,813 | |
| 82 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bắt, nối bàng p/p dán keo - Đường kính 50mm | 100m | 0.0256 | - | 0.0256 | 0.0256 | 3,560,774 | 91,156 | - | 91,156 | |
| 83 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cáp đắt I | 100m3 | 1.3799 | - | - | - | 1,399,543 | 1,931,245 | - | - | |
| 84 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, trong phạm vi ≤5km - Cáp đắt I (4km tiếp theo) | 100m3/1km | 1.3800 | - | - | - | 2,110,650 | 2,912,697 | - | - | |
| 85 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, ngoại phạm vi 5km - Cáp đắt I (2,2km cuối) | 100m3/1km | 1.3800 | - | - | - | 934,128 | 1,289,097 | - | - | |
| 86 | Lắp dựng dầm cầu I 33 bằng cát cầu, trên can | 1 dầm | 5.0000 | - | - | - | 3,474,886 | 17,374,430 | - | - | |
| 87 | Cung cấp dầm BTCT DUL I 33 | dầm | 5.0000 | - | - | - | 153,574,746 | 767,873,730 | - | - | |
| 88 | Lắp đặt gác cầu 250x400x50mm | cái | 10.0000 | - | - | - | 5,706,780 | 57,067,800 | - | - | |
| 89 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, may bom BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 | m3 | 11.7400 | - | - | - | 1,570,942 | 18,442,859 | - | - | |
| 90 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất ≤50m3/h | 100m3 | 0.1192 | - | - | - | 5,469,882 | 651,797 | - | - | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT hợp đồng | Khối lượng | | | | Thành tiền | | | | Ghi chú | |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|---------|----|
| | | | Thực hiện | | Đơn giá thanh toán | | Thành tiền | | Thực hiện | | | |
| | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Thực hiện | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Thực hiện | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | I3 |
| 91 | Vân chuyên vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0.1192 | - | - | - | 15,087,908 | 1,797,890 | - | - | - | - |
| 92 | Vân chuyên vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m3; vân chuyên 5,5km tiếp theo ngoại phạm vi 4km | 100m3 | 0.1192 | - | - | - | 7,070,533 | 842,532 | - | - | - | - |
| 93 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.8200 | - | - | - | 21,026,746 | 38,268,678 | - | - | - | - |
| 94 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.3600 | - | - | - | 21,379,022 | 29,075,470 | - | - | - | - |
| 95 | Vân khuôn thép, khung xương, cột chống giáo óng, xà dầm, giằng, chiều cao ≤28m | 100m2 | 1.0721 | - | - | - | 9,924,306 | 10,639,848 | - | - | - | - |
| 96 | Lắp đặt khe co giãn nở lược 5cm | tấn | 17.0200 | - | - | - | 21,297,928 | 362,490,735 | - | - | - | - |
| 97 | Cốt thép bê tông, đường kính cốt thép <= 18mm | tấn | 0.3600 | - | - | - | 21,046,696 | 7,576,811 | - | - | - | - |
| 98 | Bê tông không co ngót cốt liệu nhô C40 | m3 | 2.9400 | - | - | - | 1,847,913 | 5,432,864 | - | - | - | - |
| 99 | Cung cấp thép tấm | tấn | 0.0400 | - | - | - | 21,347,256 | 853,890 | - | - | - | - |
| 100 | Cung cấp vít nở D5mm, L=50mm | cái | 20.0000 | - | - | - | 1,090 | 21,800 | - | - | - | - |
| 101 | Bê tông sẵn xuất băng máy trộn và đồ băng thủ công, lan can, gờ chấn, bê tông M30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 16.4000 | - | - | - | 1,873,989 | 30,733,420 | - | - | - | - |
| 102 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, đường kính cốt thép ≤18mm | tấn | 0.6000 | - | - | - | 20,845,714 | 12,507,428 | - | - | - | - |
| 103 | Gia công kết cấu thép ống lan can cầu (ma kẽm) | tấn | 1.6200 | - | - | - | 41,895,852 | 67,871,280 | - | - | - | - |
| 104 | Gia công kết cấu thép tấm lan can cầu | tấn | 1.9900 | - | - | - | 33,793,224 | 67,248,516 | - | - | - | - |
| 105 | Lắp dựng lan can cầu | tấn | 3.6100 | - | - | - | 1,262,196 | 4,556,528 | - | - | - | - |
| 106 | Vân khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.8895 | - | - | - | 3,604,884 | 3,206,544 | - | - | - | - |
| 107 | Cung cấp bulon M18, L=30cm | cái | 92.0000 | - | - | - | 4,360 | 401,120 | - | - | - | - |
| 108 | Cung cấp keo epoxy | m3 | 0.0600 | - | - | - | 285,440,958 | 17,126,457 | - | - | - | - |
| 109 | Rải giày/ dầu lốp cách ly | 100m2 | 0.0100 | - | - | - | 851,781 | 8,518 | - | - | - | - |
| 110 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm, nối băng p/p mảng sóng, đoạn ống dài 8m - Đường kính 150mm | 100m | 0.2040 | - | - | - | 35,476,127 | 7,237,130 | - | - | - | - |
| 111 | Cung cấp bộ nắp dây băng thép | tấn | 0.0400 | - | - | - | 20,330,720 | 813,229 | - | - | - | - |
| 112 | Cung cấp thép tấm, thép bản | tấn | 0.0600 | - | - | - | 21,347,256 | 1,280,825 | - | - | - | - |
| 113 | Cung cấp bulon D10, L=40mm | cái | 72.0000 | - | - | - | 4,360 | 313,920 | - | - | - | - |
| 114 | Bê tông móng SX băng máy trộn, đồ băng thủ công, rong ≥250cm, C25, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.6100 | - | - | - | 1,302,234 | 794,363 | - | - | - | - |
| 115 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.0800 | - | - | - | 20,677,414 | 1,654,193 | - | - | - | - |
| 116 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 0.2200 | - | - | - | 20,760,427 | 4,567,294 | - | - | - | - |
| 117 | Cung cấp thép tấm | tấn | 0.1000 | - | - | - | 21,347,256 | 2,134,726 | - | - | - | - |
| 118 | Vân khuôn móng cốt | 100m2 | 0.0351 | - | - | - | 8,658,827 | 303,925 | - | - | - | - |
| 119 | Lắp đặt ống nhựa PVC miếng bát, nối băng p/p dán keo, đoạn ống dài 6m - Đường kính 60mm | 100m | 0.6308 | - | - | - | 3,810,632 | 2,403,747 | - | - | - | - |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Thành tiền | | | | Ghi chú | |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------|--|
| | | | Thực hiện | | Đơn giá thanh toán | Theo hợp đồng | | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | |
| | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện hiện kỳ | | Lũy kế đến hết kỳ này | Thực hiện kỳ này | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I3 | |
| 120 | Cung cấp khuỷu cung D60 (90 độ) | cái | 8.0000 | - | - | - | 5,450 | 43,600 | - | - | - | |
| 121 | Cung cấp bulon D27, L=25cm | cái | 16.0000 | - | - | - | 27,248 | 435,968 | - | - | - | |
| 122 | Bê tông bắn mört cẩu, máy bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 (bồ sung Thông tư 12/2021) | m ³ | 57.6300 | - | - | - | 1.347,165 | 77,637,119 | - | - | - | |
| 123 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất ≤50m ³ /h | 100m ³ | 0.5849 | - | - | - | 5,469,882 | 3,199,577 | - | - | - | |
| 124 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ , phạm vi ≤4km | 100m ³ | 0.5849 | - | - | - | 15,087,908 | 8,825,589 | - | - | - | |
| 125 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ ; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoại phạm vi 4km | 100m ³ | 0.5849 | - | - | - | 7,070,533 | 4,135,859 | - | - | - | |
| 126 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, bắn mört cầu, đường kính cốt thép ≤10mm | tấn | 0.0100 | - | - | - | 19,131,533 | 191,315 | - | - | - | |
| 127 | Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường, đường kính cốt thép ≤8mm | tấn | 12.9700 | - | - | - | 20,845,714 | 270,368,911 | - | - | - | |
| 128 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m ² | 0.6867 | - | - | - | 3,604,884 | 2,475,474 | - | - | - | |
| 129 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại C ≤ 12,5) - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 5cm | 100m ² | 2.6000 | - | - | - | 25,106,952 | 65,278,075 | - | - | - | |
| 130 | Tuổi lớp đinh bám mặt đường, nhú tuong góc Axít, lượng nhú tuong 0,5kg/m ² | 100m ² | 2.6000 | - | - | - | 1,070,177 | 2,782,460 | - | - | - | |
| 131 | Lớp phòng nước mặt cầu | m ² | 260.0000 | - | - | - | 116.915 | 30,397,900 | - | - | - | |
| 132 | Lắp đặt cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng càn cầu | 1cầu kiện | 220.0000 | - | - | - | 29.610 | 6,514,200 | - | - | - | |
| 133 | Bê tông tấm dàn, mai hắt, lanh tó, bê tông C25, đá 1x2, PCB40 - Đỗ bê tông đúc sẵn bằng thi công (vra bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m ³ | 6.7300 | - | - | - | 1.405,101 | 9,456,330 | - | - | - | |
| 134 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm dàn, thép tròn F1 ≤10mm | tấn | 1.1000 | - | - | - | 20,505,359 | 22,555,895 | - | - | - | |
| 135 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp dàn, tam chớp | 100m ² | 0.3429 | - | - | - | 6,414,712 | 2,199,605 | - | - | - | |
| 136 | Lắp đặt các loại biển bao hiệu đường sóng | cái | 14.0000 | - | - | - | 537,004 | 7,518,056 | - | - | - | |
| 137 | Biển báo thông thuyền 150x150cm | cái | 6.0000 | - | - | - | 3,773,100 | 22,638,600 | - | - | - | |
| 138 | Biển báo thông thuyền 50x50cm | cái | 8.0000 | - | - | - | 426,836 | 3,414,688 | - | - | - | |
| 139 | Khâu hao cọc thép hình 1450 (KH=1,17% x2 lằn x1th+3,5% x2 lằn) | 100m | 1.2000 | - | - | - | 14,431,558 | 17,317,870 | - | - | - | |
| 140 | Đóng cọc thép hình (U, I) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc >10m - Cáp đắt I (ngập đất) | 100m | 2.1000 | - | - | - | 4,391,847 | 9,222,879 | - | - | - | |
| 141 | Đóng cọc thép hình (U, I) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2T, chiều dài cọc >10m - Cáp đắt I (không ngập đất) | 100m | 0.3000 | - | - | - | 3,293,885 | 988,166 | - | - | - | |
| 142 | Nhỏ cọc thép hình, cọc ống thép ở trên cạn bằng cắn cẩu 25T | 100m | 2.1000 | - | - | - | 4,463,652 | 9,373,669 | - | - | - | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Thành tiền | | | | Ghi chú | |
|-----|--|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|---------|----|
| | | | Thực hiện | | Đơn giá thanh toán | Theo hợp đồng | | Thực hiện | | | | |
| | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | Lũy kế đến hết kỳ này | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 143 | Khẩu hao cọc ván thép loại IV (KH=1,17% x2 lân x1 th) | 100m | 8.0000 | - | - | - | 3,620,321 | 28,962,568 | - | - | - | |
| 144 | Ép cọc cù larsen bằng máy ép thủy lực (ngập đất) | 100m | 13.0000 | - | - | - | 7,893,910 | 102,620,830 | - | - | - | |
| 145 | Ép cọc cù larsen bằng máy ép thủy lực (không ngập đất) | 100m | 3.0000 | - | - | - | 5,920,433 | 17,761,299 | - | - | - | |
| 146 | Nhổ cọc cù larsen bằng máy ép thủy lực | 100m | 13.0000 | - | - | - | 4,555,850 | 59,226,050 | - | - | - | |
| 147 | Gia công hệ sàn đao, sàn thao tác (KH=1,5% x2 lân+5% x2 lân) | 100m | 1.7900 | - | - | - | 9,378,478 | 16,787,476 | - | - | - | |
| 148 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 3.5800 | - | - | - | 4,324,324 | 15,481,080 | - | - | - | |
| 149 | Tháo đỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 3.5800 | - | - | - | 1,958,460 | 7,011,287 | - | - | - | |
| 150 | Gia công hệ sàn đao, sàn thao tác (KH=1,5% x2 lân+5% x2 lân) | 100m | 9.5300 | - | - | - | 9,378,478 | 89,376,895 | - | - | - | |
| 151 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 19.0600 | - | - | - | 4,324,324 | 82,421,615 | - | - | - | |
| 152 | Tháo đỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 19.0600 | - | - | - | 1,958,460 | 37,328,248 | - | - | - | |
| 153 | Khäu hao cọc ván thép loại IV (KH=1,17% x 1lần x12th+3,5% x 1 län) | 100m | 7.6800 | - | - | - | 27,136,933 | 208,411,645 | - | - | - | |
| 154 | Đóng cọc ván thép (cù Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,8T; Chiều dài cọc ≤12m - Cáp dài 1 (bỗ sung Thông tư 12/2021) (ngập đất) | 100m | 6.7200 | - | - | - | 29,058,261 | 195,271,514 | - | - | - | |
| 155 | Đóng cọc ván thép (cù Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc 1,8T; Chiều dài cọc ≤12m - Cáp dài 1 (bỗ sung Thông tư 12/2021) (không ngập đất) | 100m | 0.9600 | - | - | - | 21,793,696 | 20,921,948 | - | - | - | |
| 156 | Nhỏ cù Larsen ở dưới nước bằng búa rung 170kW | 100m | 6.7200 | - | - | - | 11,642,852 | 78,239,965 | - | - | - | |
| 157 | Gia công hệ sàn đao, sàn thao tác (KH=1,5% x1lần x12th+5% x1 län) | 100m | 3.7000 | - | - | - | 11,629,991 | 43,030,967 | - | - | - | |
| 158 | Cung cấp tám tôn 4x6x0,02m (KH=1,5% x1lần x12th+5% x1län) | 100m | 2.8300 | - | - | - | 3,748,824 | 10,609,172 | - | - | - | |
| 159 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 3.7000 | - | - | - | 4,324,324 | 15,999,999 | - | - | - | |
| 160 | Tháo đỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đao trên cạn | 100m | 3.7000 | - | - | - | 1,958,460 | 7,246,302 | - | - | - | |
| 161 | Lắp dựng tám tôn cái | 100m | 2.0000 | - | - | - | 58,217 | 116,434 | - | - | - | |
| 162 | Lắp dựng cối thép mỏng, DK >18mm | 100m | 0.0500 | - | - | - | 20,760,427 | 1,038,021 | - | - | - | |
| 163 | Đập cáp công trình bằng máy lu bánh thép 16T, máy ui 110CV, độ chất Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.7298 | - | - | - | 24,625,706 | 17,971,840 | - | - | - | |
| 164 | Thi công móng cáp phoi đá dăm loại 2 | 100m3 | 0.0800 | - | - | - | 50,833,293 | 4,066,663 | - | - | - | |

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | | | | Đơn giá thanh toán | Thành tiền | | | | Ghi chú | | |
|------------------|---|------------|------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------|----|--|
| | | Thực hiện | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | Thực hiện | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| | | ĐVT | Theo hợp đồng | | | | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | Thực hiện | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 165 | Gia công hàn sườn dào, sàn thao tác (KH=1,5% x 1 th+5% x 1 lằn) | tấn | 1.5800 | - | - | - | 7,914,994 | 12,505,691 | - | - | - | | |
| 166 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn dào trên cạn | tấn | 1.5800 | - | - | - | 4,324,324 | 6,832,432 | - | - | - | | |
| 167 | Tháo đỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn dào trên cạn | tấn | 1.5800 | - | - | - | 1,958,460 | 3,094,367 | - | - | - | | |
| 168 | Gia công hàn sườn dào, sàn thao tác (KH=1,5% x 6 lằn+5% x 6 lằn) | tấn | 0,5900 | - | - | - | 15,232,413 | 8,987,124 | - | - | - | | |
| 169 | Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn dào trên cạn | tấn | 3,5400 | - | - | - | 4,324,324 | 15,308,107 | - | - | - | | |
| 170 | Tháo đỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn dào trên cạn | tấn | 3,5400 | - | - | - | 1,958,460 | 6,932,948 | - | - | - | | |
| 171 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, DK >18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0,4700 | - | - | - | 21,379,022 | 10,048,140 | - | - | - | | |
| 172 | Đắp cát công trình bàng mây lu bành thép 16T, máy uii 110CV, độ chật Y/C K = 0,90 | 1000m3 | 8.4424 | - | - | - | 24,625,706 | 207,900,060 | - | - | - | | |
| 173 | Thi công móng cấp phối đá dăm loại 2 | 1000m3 | 1.3840 | - | - | - | 50,833,293 | 70,353,278 | - | - | - | | |
| TỔNG CỘNG | | | | | | | 6,376,112,000 | - | 1,158,158,000 | 1,158,158,000 | | | |

ĐĐ.CÔNG TY CP XD VÀ TM NGUYỄN THÀNH HƯNG

ĐẠI DIỆN BĐH CÔNG TRƯỞNG

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

ĐĐ. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Viết Dũng

Đỗ Văn Hùng

Trưởng Xe cẩu thuê

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ ĐÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢN ĐỒ ÁN: TUYỂN ĐƯỜNG TRỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG

TÂY, TỈNH SÓC TRĂNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LUỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG (LẦN1)

Tên dự án:

Hạng mục:

Hợp đồng số:

Bên giao thầu:

Bên nhận thầu:

Thanh toán lần thứ:

Căn cứ xác định:

TUYỂN ĐƯỜNG TRỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔNG TÂY, TỈNH SÓC TRĂNG.

Thi công cầu Long Hòa

Số: 58/HĐ-2022-ST4/MĐ-NTH, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Công ty TNHH Xây Dựng Mỹ Đà

Công ty CP XD VÀ TM NGUYỄN THÀNH HƯNG

Lần 1

Bảng tổng hợp khối lượng thanh toán lần 1(Ngày 18 tháng 11 năm 2022).

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú | |
|-----|---|-------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|---|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 4.5300 | | 2.2650 | 2.2650 | 50.0% | |
| 2 | Lắp dựng cột thép móng, DK ≤10mm | tấn | 0.1900 | | 0.0950 | 0.0950 | 50.0% | |
| 3 | Lắp dựng cốt thép móng, DK >18mm | tấn | 2.7500 | | 1.3750 | 1.3750 | 50.0% | |
| 4 | Lắp đặt cầu kiện thép tám đắt sẵn trong bê tông, KL ≤20kg/1 cầu kiện | tấn | 0.9900 | | 0.4950 | 0.4950 | 50.0% | |
| 5 | Bê tông móng, mó, trụ trên cạn, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 126.940 | | 63.4700 | 63.4700 | 50.0% | |
| 6 | Bê tông móng, mó, trụ cùi trên cạn, máy bom BT tự hành,C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 63.9900 | | 28.6050 | 28.6050 | 44.7% | |
| 7 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trộn công suất ≤50m3/h | 100m3 | 1.9379 | | 0.9346 | 0.9346 | 48.2% | |
| 8 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 1.9379 | | 0.9346 | 0.9346 | 48.2% | |
| 9 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 1.9379 | | 0.9346 | 0.9346 | 48.2% | |
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mó mố, mó trụ cùi trên cạn bằng càn cẩu, DK ≤10mm | tấn | 0.3300 | | 0.1650 | 0.1650 | 50.0% | |

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng | | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú | |
|-----|---|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|---|
| | | ĐVT | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mũ mó, mũ trụ cầu trên cạn bằng càn cầu, ĐK \leq 18mm | tấn | 8.3700 | | 4.1850 | 4.1850 | 50.0% | |
| 12 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mũ mó, mũ trụ cầu trên cạn bằng càn cầu, ĐK $>$ 18mm | tấn | 5.9500 | | 2.9750 | 2.9750 | 50.0% | |
| 13 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn móng, trụ cầu trên cạn | 100m2 | 2.7766 | | 1.3883 | 1.3883 | 50.0% | |
| 14 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $>$ 250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 8.1200 | | 4.0600 | 4.0600 | 50.0% | |
| 15 | Quét nhựa bì tum và dán giấy dầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | m2 | 0.5500 | | - | - | 0.0% | |
| 16 | Cung cấp thép tấm | tấn | 0.0300 | | - | - | 0.0% | |
| 17 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 0.0200 | | - | - | 0.0% | |
| 18 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng \leq 6m - Cấp đất I | 100m3 | 3.6319 | | 1.9077 | 1.9077 | 52.5% | |
| 19 | Đáp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ui 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.7509 | | 0.8755 | 0.8755 | 50.0% | |
| 20 | Bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn, máy bom BT tự hành, M200, đá 1x2, XM PCB40 | m3 | 57.1700 | | - | - | 0.0% | |
| 21 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất \leq 50m3/h | 100m3 | 0.5831 | | - | - | 0.0% | |
| 22 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3, phạm vi \leq 4km | 100m3 | 0.5831 | | - | - | 0.0% | |
| 23 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 0.5831 | | - | - | 0.0% | |
| 24 | Bê tông nén SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, C25, đá 1x2, PCB40 | m3 | 34.5400 | | - | - | 0.0% | |
| 25 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK \leq 18mm | tấn | 3.4300 | | - | - | 0.0% | |
| 26 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK $>$ 18mm | tấn | 3.0700 | | - | - | 0.0% | |
| 27 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $>$ 250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 5.3900 | | - | - | 0.0% | |
| 28 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.1744 | | - | - | 0.0% | |
| 29 | Quét nhựa bì tum và dán bao tải 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa | m2 | 15.8400 | | - | - | 0.0% | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú |
|-----|--|--------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 | Đáp cát hạt trung bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m3 | 2.8562 | - | - | - | 0.0% | |
| 31 | Lát gạch xi măng (chi tiết NC) | m2 | 258.0200 | - | - | - | 0.0% | |
| 32 | Vữa xi măng C10 (chi tiết VL) | m3 | 0.8100 | - | - | - | 0.0% | |
| 33 | Bê tông tấm đan, máihardt, lanh tô, bê tông C20, đá 1x2, PCB40 - Đỗ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sần xuất bằng máy trộn) | m3 | 20.6500 | - | - | - | 0.0% | |
| 34 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, thép tròn Fi \leq 10mm | tấn | 1.0224 | - | - | - | 0.0% | |
| 35 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn gạch lát | 100m2 | 1.9714 | - | - | - | 0.0% | |
| 36 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 15.4800 | - | - | - | 0.0% | |
| 37 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng \leq 250cm, C20, đá 1x2, PCB40 | m3 | 4.9600 | - | - | - | 0.0% | |
| 38 | Ván khuôn chân khay | 100m2 | 0.3392 | - | - | - | 0.0% | |
| 39 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng \leq 250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.3600 | - | - | - | 0.0% | |
| 40 | Đáp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chật Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.0204 | - | - | - | 0.0% | |
| 41 | Đóng cù tràm Fi 8-10 cm bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đắt cấp I | 100m | 7.3350 | - | - | - | 0.0% | |
| 42 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng \leq 6m - Cáp đứt I | 100m3 | 0.1377 | - | - | - | 0.0% | |
| 43 | Đáp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, độ chật Y/C K = 0,9 | 100m3 | 0.0765 | - | - | - | 0.0% | |
| 44 | Đáp đất bằng đầm cầm tay 70kg, độ chật Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2894 | - | - | - | 0.0% | |
| 45 | Đáp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chật Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2644 | - | - | - | 0.0% | |
| 48 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 2.4500 | - | - | - | 0.0% | |
| 49 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK \leq 10mm | tấn | 0.1500 | - | - | - | 0.0% | |
| 50 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK > 18mm | 3.2200 | - | - | - | - | 0.0% | |
| 51 | Lắp đặt cầu kiện thép tấm đan sẵn trong bê tông, KL \leq 10kg/1 cầu kiện | tấn | 0.4100 | - | - | - | 0.0% | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú |
|-----|--|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | Bê tông nền, máy bơm BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 65.1600 | - | - | - | 0.0% | |
| 53 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤50m ³ /h | 100m ³ | 0.6614 | - | - | - | 0.0% | |
| 54 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m ³ , phạm vi ≤4km | 100m ³ | 0.6614 | - | - | - | 0.0% | |
| 55 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m ³ ; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m ³ | 0.6614 | - | - | - | 0.0% | |
| 56 | Lắp dựng cốt thép bệ máy, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0700 | - | - | - | 0.0% | |
| 57 | Lắp dựng cốt thép bệ máy, ĐK ≤18mm | tấn | 6.2500 | - | - | - | 0.0% | |
| 58 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 18.0900 | - | - | - | 0.0% | |
| 59 | Vận khuôn thép mặt đường bê tông | 100m ² | 0.1625 | - | - | - | 0.0% | |
| 60 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật R≥=25kN/m làm móng công trình | 100m ² | 0.3000 | - | - | - | 0.0% | |
| 61 | Đóng cọc ống BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T hoặc búa rung 170kW, ĐK 400mm | 100m | - | - | - | - | | |
| 62 | Nối loại cọc ống bê tông cốt thép, ĐK 400mm | 1 mồi nối | - | - | - | - | | |
| 63 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m ³ | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 2.3900 | 100.0% | |
| 64 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 100.0% | |
| 65 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 100.0% | |
| 66 | Lắp đặt cầu kiện thép tấm đặt sẵn trong bê tông, KL ≤10kg/1 cầu kiện | tấn | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 0.3600 | 100.0% | |
| 67 | Bê tông tường - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, máy bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 167.1000 | 114.1520 | 114.1520 | 114.1520 | 68.3% | |
| 68 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤50m ³ /h | 100m ³ | 1.6961 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 64.9% | |
| 69 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m ³ , phạm vi ≤4km | 100m ³ | 1.6961 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 64.9% | |
| 70 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m ³ ; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m ³ | 1.6961 | 1.1000 | 1.1000 | 1.1000 | 64.9% | |
| 71 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | 100.0% | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK \leq 18mm, chiều cao \leq 6m | tấn | 8.2800 | | 8.2800 | 8.2800 | 100.0% | |
| 73 | Bê tông lót móng SX bằng máy triện, đồ bằng thủ công, rộng \leq 250cm, C10, đà 1x2, PCB40 | m ³ | 29.7100 | | 19.1600 | 19.1600 | 64.5% | |
| 74 | Đáp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chất Y/C K = 0,90 | 100m ³ | 0.1944 | | 0.0628 | 0.0628 | 32.3% | |
| 75 | Đóng cọc tràm D8-10cm bằng máy đào 0,5m ³ , chiều dài cọc $>$ 2,5m - Cấp đất I | 100m | 191.0700 | | 89.3700 | 89.3700 | 46.8% | |
| 76 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường, chiều cao \leq 28m | 100m ² | 4.5539 | | 3.3700 | 3.3700 | 74.0% | |
| 77 | Đào móng băng máy đào 0,8m ³ , chiều rộng móng \leq 6m - Cấp đất I | 100m ³ | 4.5800 | | 2.4275 | 2.4275 | 53.0% | |
| 78 | Đáp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9T, máy úi 110CV, độ chất Y/C K = 0,95 | 100m ³ | 4.0254 | | - | - | 0.0% | |
| 79 | Gia cố nền đất yếu rải vải địa kỹ thuật R $>=$ 12kN/m làm móng công trình | 100m ² | 0.1237 | | 0.0740 | 0.0740 | 59.8% | |
| 80 | Gia công và lắp dựng khung gỗ đẽ đóng lưới, vách ngăn | m ³ | 0.0600 | | 0.0004 | 0.0004 | 0.7% | |
| 81 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK $>$ 18mm | tấn | 0.0300 | | 0.0300 | 0.0300 | 100.0% | |
| 82 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo - Đường kính 50mm | 100m | 0.0256 | | 0.0256 | 0.0256 | 100.0% | |
| 83 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi \leq 1000m - Cấp đất I | 100m ³ | 1.3799 | | - | - | 0.0% | |
| 84 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, trong phạm vi \leq 5km - Cấp đất I (4km tiếp theo) | 00m ³ /1kr | 1.3800 | | - | - | 0.0% | |
| 85 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, ngoài phạm vi 5km - Cấp đất I (2,2km cuối) | 00m ³ /1kr | 1.3800 | | - | - | 0.0% | |
| 86 | Lắp dựng đàm cầu I 33 bằng càn cầu, trên cạn | 1 đàm | 5.0000 | | - | - | 0.0% | |
| 87 | Cung cấp đàm BTCT DUL I 33 | dàm | 5.0000 | | - | - | 0.0% | |
| 88 | Lắp đặt gối cầu 250x400x50mm | cái | 10.0000 | | - | - | 0.0% | |
| 89 | Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, máy bom BT tự hành, M350, đà 1x2, PCB46 | m ³ | 11.7400 | | - | - | 0.0% | |
| 90 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trộn công suất \leq 50m ³ /h | 100m ³ | 0.1192 | | - | - | 0.0% | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | Tỷ lệ hoàn thành theo hợp đồng (%) | Ghi chú |
|-----|--|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ , phạm vi ≤4km | 100m ³ | 0.1192 | - | - | - | 0.0% |
| 92 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ ; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m ³ | 0.1192 | - | - | - | 0.0% |
| 93 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.8200 | - | - | - | 0.0% |

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

ĐẠI DIỆN BĐH CÔNG TRƯỜNG

M

Trần Ngọc Phụng

Hàng đầu: Trần
Nhà: Phan Văn Phong

Phan Văn Phong

CÔNG TY CP XD VÀ TM NGUYỄN THÀNH HƯNG

BẢNG XÁC NHẬN KHỐI LUỢNG CHI TIẾT HOÀN THÀNH ĐƠT 1

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Diễn giải | Ghi chú |
|-----|---|-------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện | Lũy kế đến kỳ này | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 4.5300 | - | 2.2650 | 2.2650 | 0.15*15 | |
| 2 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK \leq 10mm | tấn | 0.1900 | - | 0.0950 | 0.0950 | 6.35*15/1000 | |
| 3 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK $>$ 18mm | tấn | 2.7500 | - | 1.3750 | 1.3750 | (67.76+23.87)*15/1000 | |
| 4 | Lắp đặt cầu kiện thép tám đặt sẵn trong bê tông, KL \leq 20kg/1 cầu kiện | tấn | 0.9900 | - | 0.4950 | 0.4950 | 8.9/1000/2 | |
| 5 | Bê tông móng, mó, trụ trên cạn, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 126.940 | - | 63.4700 | 63.4700 | 63.4700 | |
| 6 | Bê tông móng, mó, trụ trù cầu trên cạn, máy bom BT tự hành,C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 63.9900 | - | 28.6050 | 28.6050 | 14.25+7.3+6.69+0.365 | |
| 7 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất \leq 50m3/h | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | (63.47+28.605)*1.015/100 | |
| 8 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3, phạm vi \leq 4km | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | (63.47+28.605)*1.015/100 | |
| 9 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trộn 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 1.9379 | - | 0.9346 | 0.9346 | (63.47+28.605)*1.015/100 | |
| 10 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mó mố, mó trụ cầu trên cạn bằng càn cẩu, ĐK \leq 10mm | tấn | 0.3300 | - | 0.1650 | 0.1650 | 0.33/2 | |
| 11 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mó mố, mó trụ cầu trên cạn bằng càn cẩu, ĐK \leq 18mm | tấn | 8.3700 | - | 4.1850 | 4.1850 | 8.37/2 | |
| 12 | Lắp dựng cốt thép móng, mó, trụ, mó mố, mó trụ cầu trên cạn bằng càn cẩu, ĐK $>$ 18mm | tấn | 5.9500 | - | 2.9750 | 2.9750 | 5.95/2 | |
| 13 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mó, trụ cầu trên cạn | 100m2 | 2.7766 | - | 1.3883 | 1.3883 | 277.66/2/100 | |
| 14 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng $>$ 250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 8.1200 | - | 4.0600 | 4.0600 | 8.12/2 | |
| 15 | Quết nhựa bi tum và dán giấy đầu 2 lớp giấy 2 lớp nhựa | m2 | 0.5500 | - | | | | |
| 16 | Cung cấp thép tấm | tấn | 0.0300 | - | | | | |
| 17 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 0.0200 | - | | | | |
| 18 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng \leq 6m - Cấp đất I | 100m3 | 3.6319 | - | 1.9077 | 1.9077 | 0.1908 | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | | Diễn giải | Ghi chú |
|-----|---|-------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.7509 | - | 0.8755 | 0.8755 | | |
| 20 | Bê tông bịt đáy trong khung vây trên cạn, máy bơm BT tự hành, M200, đá 1x2, XM PCB40 | m3 | 57.1700 | - | - | - | | |
| 21 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất \leq 50m3/h | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | | |
| 22 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trên 10,7m3; phạm vi \leq 4km | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | | |
| 23 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trên 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m3 | 0.5831 | - | - | - | | |
| 24 | Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, C25, đá 1x2, PCB40 | m3 | 34.5400 | - | - | - | | |
| 25 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK \leq 18mm | tấn | 3.4300 | - | - | - | | |
| 26 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 3.0700 | - | - | - | | |
| 27 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 5.3900 | - | - | - | | |
| 28 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.1744 | - | - | - | | |
| 29 | Quét nhựa bi tum và dán bao tải 1 lớp bao tải 2 lớp nhưa | m2 | 15.8400 | - | - | - | | |
| 30 | Đắp cát hat trung bằng máy lu bánh thép 16T, máy úi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 2.8562 | - | - | - | | |
| 31 | Lát gạch xi măng (chi tiết NC) | m2 | 258.0200 | - | - | - | | |
| 32 | Vữa xi măng C10 (chi tiết VL) | m3 | 0.8100 | - | - | - | | |
| 33 | Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, bê tông C20, đá 1x2, PCB40 - Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) | m3 | 20.6500 | - | - | - | | |
| 34 | Giá công, lắp đặt cốt thép tấm đan, thép tròn Fi \leq 10mm | tấn | 1.0224 | - | - | - | | |
| 35 | Giá công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn gạch lát | 100m2 | 1.9714 | - | - | - | | |
| 36 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 15.4800 | - | - | - | | |
| 37 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng \leq 250cm, C20, đá 1x2, PCB40 | m3 | 4.9600 | - | - | - | | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | Diễn giải | Ghi chú | |
|-----|--|-------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------|---|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | Ván khuôn chân khay | 100m2 | 0.3392 | - | - | - | - | |
| 39 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤ 250 cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.3600 | - | - | - | - | |
| 40 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.0204 | - | - | - | - | |
| 41 | Đóng cù tràn Fi 8-10 cm bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m, đất cấp I | 100m | 7.3350 | - | - | - | - | |
| 42 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤ 6 m - Cấp đất I | 100m3 | 0.1377 | - | - | - | - | |
| 43 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 16T, máy ui 110CV, độ chặt Y/C K = 0,9 | 100m3 | 0.0765 | - | - | - | - | |
| 44 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2894 | - | - | - | - | |
| 45 | Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2644 | - | - | - | - | |
| 48 | Vữa không co ngót (vữa sika gourt 214-11) | m3 | 2.4500 | - | - | - | - | |
| 49 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤ 10 mm | tấn | 0.1500 | - | - | - | - | |
| 50 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK > 18 mm | tấn | 3.2200 | - | - | - | - | |
| 51 | Lắp đặt cầu kiện thép tấm đặt sẵn trong bê tông, KL ≤ 10 kg/1 cầu kiện | tấn | 0.4100 | - | - | - | - | |
| 52 | Bê tông nền, máy bom BT tự hành, C30, đá 1x2, PCB40 | m3 | 65.1600 | - | - | - | - | |
| 53 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤ 50 m3/h | 100m3 | 0.6614 | - | - | - | - | |
| 54 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trọng 10,7m3, phạm vi ≤ 4 km | 100m3 | 0.6614 | - | - | - | - | |
| 55 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyền trọng 10,7m3; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoại phạm vi 4km | 100m3 | 0.6614 | - | - | - | - | |
| 56 | Lắp dựng cốt thép bê máy, ĐK ≤ 10 mm | tấn | 0.0700 | - | - | - | - | |
| 57 | Lắp dựng cốt thép bê máy, ĐK ≤ 18 mm | tấn | 6.2500 | - | - | - | - | |
| 58 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng > 250 cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m3 | 18.0900 | - | - | - | - | |
| 59 | Ván khuôn thép mặt đường bê tông | 100m2 | 0.1625 | - | - | - | - | |
| 60 | Gia cố nền đất yêu cầu vải địa kỹ thuật R $>= 25$ kN/m làm móng công trình | 100m2 | 0.3000 | - | - | - | - | |


| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | Diễn giải | Ghi chú | |
|-----|--|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|--|---|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 61 | Đóng cọc ống BTCT trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5T hoặc búa rung 170kW, ĐK 400mm | 100m | - | - | - | - | | |
| 62 | Nồi loại cọc ống bê tông cốt thép, ĐK 400mm | 1 mồi nồi | - | - | - | - | 0.054*44 | |
| 63 | Vữa không co ngót (vữa sikagourt 214-11) | m ³ | 2.3900 | - | 2.3900 | 2.3900 | 3.02*(44)/1000 | |
| 64 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.1300 | - | 0.1300 | 0.1300 | (41.58+22.18)*44/1000 | |
| 65 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 2.8100 | - | 2.8100 | 2.8100 | | |
| 66 | Lắp đặt cầu kiện thép tấm đặt sẵn trong bê tông, KL ≤10kg/1 cầu kiện | tấn | 0.3600 | - | 0.3600 | 0.3600 | 2.98*93/1000 | |
| 67 | Bê tông tường - Chiều dày ≤45cm, chiều cao ≤6m, máy bơm BT tự hành, M350, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 167.1000 | - | 114.1520 | 114.1520 | 32.742+32.599+14.724+9.883+ 14.813 + 9.391 | |
| 68 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyên trạm trộn công suất ≤50m ³ /h | 100m ³ | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 1.05*104.761/100 | |
| 69 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn | 100m ³ | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 1.05*104.761/100 | |
| 70 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyên trộn 10,7m ³ ; vận chuyển 5,5km tiếp theo ngoài phạm vi 4km | 100m ³ | 1.6961 | - | 1.1000 | 1.1000 | 1.05*104.761/100 | |
| 71 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 1.3600 | - | 1.3600 | 1.3600 | 1.3600 | |
| 72 | Lắp dựng cốt thép tường, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 8.2800 | - | 8.2800 | 8.2800 | 8.2800 | |
| 73 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≥50cm, C10, đá 1x2, PCB40 | m ³ | 29.7100 | - | 19.1600 | 19.1600 | 5.136+5.136+2.607+1.837+ 1.837+2.607 (2.607+1.837+1.837+2.607)/100 | |
| 74 | Đáp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m ³ | 0.1944 | - | 0.0628 | 0.0628 | =((593+400+593+400)*4,5)/100 | |
| 75 | Đóng cọc tròn D8-10cm bằng máy đàò 0,5m ³ , chiều dài cọc >2,5m - Cấp đát I | 100m | 191.0700 | - | 89.3700 | 89.3700 | (110+109+46+22+30+20)/100 | |
| 76 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ông, tuồng, chiều cao ≤28m | 100m ² | 4.5539 | - | 3.3700 | 3.3700 | (39.27+39.222+46.014+36.237+ 45.646+36.356)/100 | |
| 77 | Đào móng bằng máy đào 0,8m ³ , chiều rộng móng ≤6m - Cấp đát I | 100m ³ | 4.5800 | - | 2.4275 | 2.4275 | | |
| 78 | Đáp cáp công trình bằng máy lu bánh thép 9T, máy üi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m ³ | 4.0254 | - | - | - | | |
| 79 | Gia cố nền đất yếu rái vải địa kỹ thuật R>=12kN/m làm móng công trình | 100m ² | 0.1237 | - | 0.0740 | 0.0740 | (3.7+3.7)/100 | |

| STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng | | | Diễn giải | Ghi chú | |
|-----|--|------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|------------------|---|
| | | | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80 | Gia công và lắp dựng khung gỗ dè đóng lưỡi, vách ngăn | m3 | 0.0600 | - | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002+0.0002 | |
| 81 | Lắp dựng cốt thép móng, DK > 18mm | tấn | 0.0300 | - | 0.0300 | 0.0300 | 8*0.61*6.31/1000 | |
| 82 | Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p | 100m | 0.0256 | - | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | |
| 83 | dán keo - Đường kính 50mm Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất I | 100m3 | 1.3799 | - | - | - | | |
| 84 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất I (4km tiếp theo) | 100m3/1 km | 1.3800 | - | - | - | | |
| 85 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, ngoại phạm vi 5km - Cấp đất I (2,2km cuối) | 100m3/1 km | 1.3800 | - | - | - | | |
| 86 | Lắp dựng dầm cầu I 33 bằng càn cẩu, trên cạn | 1 dầm | 5.0000 | - | - | - | | |
| 87 | Cung cấp dầm BTCT DUL I 33 | dầm | 5.0000 | - | - | - | | |
| 88 | Lắp đặt gói cầu 250x400x50mm | cái | 10.0000 | - | - | - | | |

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 11 năm 2022

ĐĐ BDH CÔNG TRƯỞNG

CÔNG TY CP XD VÀ TM NGUYỄN THÀNH HƯNG


Vu Thiieu Lam


Phan Van Hung

M